

kbo Kinderzentrum München, BA 2.1 und BA 2.2

Hier: Meilensteine / Terminplanung (vereinfachte Darstellung)

Stand: 08.03.2023

#	Vorgang	Termin
1	<i>Projektstart</i>	erledigt im Mrz. 2020
2	<i>Ausarbeitung Varianten und Bewertung</i>	erledigt bis 30.04.2021
3	<i>Ausarbeitung Vorplanung mit Kostenschätzung</i>	erledigt bis 30.04.2022
4	<i>Abgabe Förderantrag bei Reg.v.OB</i>	erledigt am 30.05.2022
5	<i>Fertigstellung der Vorplanung LPH 2</i>	erledigt im Jun. 2022
6	<i>Start/Abruf LPH 3+4, Entwurfsplanung + Genehmigungsplanung</i>	erledigt im Jul. 2022
7	<i>Abgabe Antrag auf Vorbescheid im Zustimmungsverfahren (Baugenehmigung)</i>	erledigt im Okt. 2023
8	<i>Eingang positiver Vorbescheid von Reg.v.OB.</i>	erledigt im Feb. 2023
9	<i>Fertigstellung Entwurfsplanung mit Kostenberechnung</i>	erledigt bis Feb. 2023
10	Beschluss zur Weiterführung des Projekts	im Mrz. 2023
11	Start/Abruf LPH 5-7, Ausführungsplanung, Vorb. Vergabe, Mitwirkung Vergabe, nach #10	im Mrz. 2023
12	Abgabe Antrag auf Baugenehmigung im Zustimmungsverfahren	im Jun. 2023
13	Bescheid Baugenehmigung, spätestens erforderlich	bis Sep. 2023
14	Umzug 1, (Auszug aus T1 + T2)	bis Okt. 2023
15	Abbruch Gebäude T1 + T2	ab Nov. 2023
16	Umzug 2, (Auszug aus Bestand BA2.1) teilweise in Interimscontainer	bis Jun. 2024
17	Abbruch 2 (Abbruch Bestand Bereich BA2.1)	ab Jul. 2024
18	Baugrube / Verbau BA2.1	ab Nov. 2024
19	Start Hochbau BA2.1	ab Apr. 2025
20	Fertigstellung BA2.1	im Jun. 2027
21	Inbetriebnahme BA2.1	im Aug. 2027
22	Abbruch 3	ab Okt. 2027
23	Start Hochbau BA2.2	ab Feb. 2028
24	Fertigstellung BA2.2	im Feb. 2030
25	Inbetriebnahme BA2.2	im Apr. 2030
26		
27		

aufgestellt TH, 08.03.2023