

# Klinikum Ingolstadt


## Generalsanierung und Teilersatzneubau



# Übersicht: Luftbild Bestand und Isometrie „NEU“




Luftbildaufnahme Bestand



Zielplanung




# Zielplanung NEU incl. Psychiatrie - Teilprojekte



# KIGS-PSY – Planstand Psychiatrie 08/2021

Ebene 01



# KIGS-PSY – Planstand Psychiatrie 08/2021

Ebene 02




# KIGS-PSY – Planstand Psychiatrie 08/2021

Ebene 03



# KIGS-PSY – Planstand Psychiatrie 08/2021

Ebene 04



# Aktuelle Zielplanung Teilprojekte und Terminalschiene (1)

- **Aktuell - KIGS-TEN (alle)**
  - ✓ Auswahl Architekt und Tragwerksplanung für KIGS-TEN erfolgt
  - ✓ Planungsteam vollständig
  - ✓ Kick-Off 19.08.2021
  - ✓ Bauzeit geplant 2021 - 2034
- **KIGS TEN 1 – Neubau Erweiterung West**
  - ✓ Neubau mit baulicher und funktioneller Anbindung an Bestand für Pflege, Labor, Notaufnahme, Hubschrauberlandeplatz, Apotheke und ggf. weitere
  - ✓ Planung ab Mitte 2021 -> AVWFL Ende 2022
  - ✓ Bau geplant 2025 - 2028

*Die Reihenfolge der folgenden Bauabschnitte ist abhängig vom laufenden Klinikbetrieb und bautechnisch sinnvollen Abläufen – zudem von der Fördersituation durch das STMGP.*

*Die Maßnahmen sind nach aktuellen Abläufen grob in Terminabläufe eingesetzt und vorgesehen.*

- **KIGS TEN 2 – Neubau Energiezentrale**
  - ✓ Neubau mit technischer und funktioneller Anbindung an den Bestand für sämtliche erforderlichen Medien
  - ✓ Vorgesehen 2024 (Planungsbeginn) bis 2029 (Fertigstellung Bau)

# Aktuelle Zielplanung Teilprojekte und Terminalschiene (2)

- **KIGS TEN 3 – Neubau Erweiterung Ost**
  - ✓ Neubau mit baulicher und funktioneller Anbindung an den Bestand für Pflege, Verwaltung, Küche und ggf. weitere
  - ✓ Vorgesehen 2026 (Planungsbeginn) bis 2031 (Fertigstellung Bau)
- **KIGS TEN 4 – Umbau Funktionsbau (Nord)**
  - ✓ Umbau im bestehenden Funktionsgebäude in Ebene E00 bis E03 für Radiologie, Urologie, Funktionsdiagnostik, Verwaltung, Lager, Apotheke, Prosektur, Logistik und ggf. weitere)
  - ✓ Planung und Abwicklung voraussichtlich parallel zu anderen Teilbauabschnitten 2025 bis 2031
- **KIGS TEN 5 – Abbruch Süd**
  - ✓ Abbruch der südlichen Bestandsgebäude einschließlich Ertüchtigung der baulichen Schnittstellen zum verbleibenden Gebäude
  - ✓ Vorgesehen ab 2030 (Planung) bis 2032 (Abbruch)
- **KIGS TEN 6 – Neubau Magistrale**
  - ✓ Neubau einer südlichen Verbindungsmagistrale mit Anbindung an den Bestand
  - ✓ Vorgesehen ab 2030 (Planung) bis 2033 (Baufertigstellung)

# Aktuelle Zielplanung Teilprojekte und Terminalschiene (3)

- **KIGS-BA2 – Sanierung E04 und E05**
  - ✓ Sanierung der Funktionseinheiten ICU, IMC, SU, LHKM und zugehörige Technik
  - ✓ Wiederaufnahme Planung März 2021 (Planungsanpassungen), Bau Oktober 2021, Baufertigstellung BA2-West 2023, BA2-Ost 2025
- **KIGS- PSY – Neubau Psychiatrie**
  - ✓ Neubau Psychiatrie mit 325 Betten mit baulicher Anbindung an Notaufnahme und Somatik in 2 Bauabschnitten
  - ✓ Wiederaufnahme Planung März 2021, Antrag auf VWFL Ende 2021, Baubeginn 2023, Fertigstellung 2028
- **KIGS-NEA Süd – Sanierung Netzersatzanlage**
  - ✓ Neuaufbau der Netzersatzstromversorgung für den Bereich Süd (voraussichtlich späteres Umsetzen in KIGS-TEN3 – Erweiterung Ost)
  - ✓ Antragseinreichung 06/2021, Baufertigstellung 2022

# Kostenabschätzung und Mittelabruf

BA Förderquote	2022		2023		2024		2025		2026		2027 - 2040		Gesamtsomme 2022 - 2040	
	ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff	ff	nff
<b>KIGS BA2*</b> 81,83%	3.682.350 €	817.650 €	5.728.100 €	1.271.900 €	5.728.100 €	1.271.900 €	4.909.800 €	1.090.200 €	3.682.350 €	817.650 €	2.127.580 €	472.420 €	25.858.280 €	5.741.720 €
	<b>4.500.000 €</b>		<b>7.000.000 €</b>		<b>7.000.000 €</b>		<b>6.000.000 €</b>		<b>4.500.000 €</b>		<b>2.600.000 €</b>		<b>31.600.000 €</b>	
<b>KIGS NEA Süd</b> 46,91%	844.380 €	955.620 €	562.920 €	637.080 €	93.820 €	106.180 €	46.910 €	53.090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.548.030 €	1.751.970 €
	<b>1.800.000 €</b>		<b>1.200.000 €</b>		<b>200.000 €</b>		<b>100.000 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>3.300.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 1</b> 80,00%	4.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	16.000.000 €	4.000.000 €	16.000.000 €	4.000.000 €	32.000.000 €	8.000.000 €	80.000.000 €	20.000.000 €
	<b>5.000.000 €</b>		<b>5.000.000 €</b>		<b>10.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>		<b>40.000.000 €</b>		<b>100.000.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 2</b> 80,00%	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €	500.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	24.000.000 €	6.000.000 €	32.000.000 €	8.000.000 €
					<b>2.500.000 €</b>		<b>2.500.000 €</b>		<b>5.000.000 €</b>		<b>30.000.000 €</b>		<b>40.000.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 3</b> 80,00%	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	64.000.000 €	16.000.000 €	80.000.000 €	20.000.000 €
					<b>5.000.000 €</b>		<b>5.000.000 €</b>		<b>10.000.000 €</b>		<b>80.000.000 €</b>		<b>100.000.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 4</b> 80,00%	4.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	16.000.000 €	4.000.000 €	56.000.000 €	14.000.000 €	96.000.000 €	24.000.000 €
	<b>5.000.000 €</b>		<b>5.000.000 €</b>		<b>10.000.000 €</b>		<b>10.000.000 €</b>		<b>20.000.000 €</b>		<b>70.000.000 €</b>		<b>120.000.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 5</b> 80,00%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	1.000.000 €	28.000.000 €	7.000.000 €	32.000.000 €	8.000.000 €
									<b>5.000.000 €</b>		<b>35.000.000 €</b>		<b>40.000.000 €</b>	
<b>KIGS TEN 6</b> 80,00%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000.000 €	10.000.000 €	40.000.000 €	10.000.000 €
											<b>50.000.000 €</b>		<b>50.000.000 €</b>	
<b>KIGS PSY*</b> 89,91%	0 €	2.550.000 €	11.400.000 €	0 €	31.558.998 €	2.271.002 €	16.165.818 €	1.814.182 €	21.425.553 €	2.404.447 €	18.255.326 €	2.048.674 €	98.805.695 €	11.088.305 €
	<b>2.550.000 €</b>		<b>11.400.000 €</b>		<b>33.830.000 €</b>		<b>17.980.000 €</b>		<b>23.830.000 €</b>		<b>20.304.000 €</b>		<b>109.894.000 €</b>	
<b>TK - KI*</b> 48,57%	631.410 €	668.590 €	971.400 €	1.028.600 €	194.280 €	205.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.797.090 €	1.902.910 €
	<b>1.300.000 €</b>		<b>2.000.000 €</b>		<b>400.000 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>3.700.000 €</b>	
<b>Jahres-</b>	<b>13.158.140 €</b>	<b>6.991.860 €</b>	<b>26.662.420 €</b>	<b>4.937.580 €</b>	<b>59.575.198 €</b>	<b>9.354.802 €</b>	<b>51.122.528 €</b>	<b>10.457.472 €</b>	<b>73.107.903 €</b>	<b>15.222.097 €</b>	<b>264.382.906 €</b>	<b>63.521.094 €</b>	<b>488.009.095 €</b>	<b>110.484.905 €</b>
<b>-</b>	<b>20.150.000 €</b>		<b>31.600.000 €</b>		<b>68.930.000 €</b>		<b>61.580.000 €</b>		<b>88.330.000 €</b>		<b>327.904.000 €</b>		<b>598.494.000 €</b>	

# Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.